

党建、党群建设专项资金绩效评价报告

项目单位：漯河经济技术开发区党工委办公室

委托单位：漯河经济技术开发区财政局

评价机构：河南昭元绩效评价咨询有限公司

评价日期：2021年7月



评价报告编制人员

| 职务 | 姓名 | 职称 | 专业 |
|--------|-----|------------------|----------|
| 主要负责人 | 胡素敏 | 会计师 | 会计学 |
| 项目负责人 | 陈翠莹 | 高级经济师 | 经济管理 |
| 编制人员名单 | 于旭磊 | 房地产经济师 房地产估价师 | 经济学类其他专业 |
| | 王永茂 | 项目经理 | 项目管理 |
| | 汪静静 | 初级会计师 | 审计 |

评价基准日：2020年1月1日至2020年12月31日

评价概况：受漯河经济技术开发区财政局委托，河南昭元绩效评价咨询有限公司于2021年7月对党建、党群建设专项资金项目进行绩效评价。评价过程中所取得的相关资料由漯河经济技术开发区党工委办公室提供，评价资料的真实性、完整性由提供单位负责。根据委托方的要求，评价组通过制定绩效评价方案、资料数据的核查、现场调查与访谈、指标分析与评价、汇总打分、评价得分、撰写评价报告等程序，完成本次绩效评价工作。

本次绩效评价综合评分为92.1分，定级为“优”。

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 一、概述..... | 1 |
| (一) 项目概况..... | 1 |
| (二) 资金投入和使用情况..... | 3 |
| (三) 组织及管理..... | 5 |
| (四) 项目绩效目标..... | 7 |
| 二、绩效评价工作开展情况..... | 8 |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围..... | 8 |
| (二) 绩效评价依据..... | 9 |
| (三) 评价指标体系..... | 11 |
| (四) 绩效评价原则、评价方法和标准..... | 14 |
| (五) 绩效评价工作过程..... | 15 |
| 三、综合评价情况及评价结论..... | 17 |
| (一) 综合评价情况..... | 17 |
| (二) 评价结论..... | 18 |
| 四、绩效评价指标分析..... | 19 |
| (一) 项目决策情况..... | 19 |
| (二) 项目过程情况..... | 25 |
| (三) 项目产出情况..... | 29 |
| (四) 项目效益情况..... | 34 |
| 五、主要经验做法、存在的问题及原因分析..... | 40 |
| (一) 主要经验及做法..... | 40 |

| | |
|--|----|
| (二) 存在的问题及原因分析..... | 42 |
| 六、有关建议..... | 43 |
| (一) 加强预算绩效管理, 提高预算绩效管理意识..... | 43 |
| (二) 加强项目管理管控, 提高制度执行有效性..... | 44 |
| (三) 项目完成后, 加强后续监管及宣传力度, 提高效益..... | 44 |
| 七、其他需要说明的问题..... | 45 |
| 附件 1: 党建、党群建设专项资金项目指标体系得分表..... | 46 |
| 附件 2: 党建、党群建设专项资金项目调查问卷分析报告(工作人员)..... | 57 |
| 党建、党群建设专项资金项目调查问卷分析报告(群众)..... | 61 |

一、概述

（一）项目概况

1.项目背景

后谢镇多个行政村党群服务中心已使用多年，村室破旧、内外墙有黑斑，办公面积小，办公桌椅陈旧，院落封闭、无硬化，房顶破旧、漏水等，建设面积标准仅为 120 m²，随着党建服务功能完善、党员群众人数增多、党建队伍发展壮大，经漯河经济技术开发区党工委办公室（以下简称：项目单位）排查，现有党群服务中心已经不能满足日常办公、会议召开、组织开展党建活动等需求。

2018 年随着中共漯河市委组织部印发《漯河市乡镇、村基层党组织规范化建设细则》等 5 个细则，为行政村党群服务中心建设明确了方向：乡镇党群服务中心按照整合资源、集中办事、方便群众、智慧服务的要求进行建设管理，努力打造服务群众的综合阵地。村级组织建设开放式活动场所，面积一般不少于 200 平方米，设立办事服务厅、党员教育室、图书阅览室、矛盾调解室、文化活动室、乡村广播站、特色功能室等，加强资源整合，鼓励一室多用。建好用好村民文化广场。鼓励有条件的村建设村史馆、村民文化礼堂、党建主题公园、党建文化廊墙。

为解决原有党群服务中心规模小、破旧漏水，无法满足办公需求、服务党员群众的问题，经漯河经济技术开发区管委会会议决议同意，由漯河经济技术开发区党工委办公室主导，建设和环

境保护局配合新建 15 个行政村党群服务中心。

2.主要内容及实施情况

党建、党群建设专项资金用于漯河经济技术开发区 15 个行政村党群服务中心建设项目。该项目分为三个标段，于 2019 年 6 月启动公开招标。一标段中标单位为河南德诚建设有限公司，中标价为 687.95 万元；二标段中标单位为河南志超市政工程有限公司，中标价为 687.91 万元；三标段中标单位为河南盛世永昌建设有限公司，中标价为 569.04 万元。三个标段均在 2019 年 6 月签订合同，建设周期为 2019 年 6 月 30 日至 2019 年 8 月 30 日。河南民博工程管理有限公司作为三个标段监理单位。项目实施具体情况如表 1-1:

表 1-1 15 个行政村党群服务中心建设项目明细

| 序号 | 监理单位 | 施工单位 | 标段 | 行政村 | 建设规模 | 调整情况 | 完工时间 |
|----|--------------|------------|-----|-----|--------------------|--------------------|------------|
| 1 | 河南民博工程管理有限公司 | 河南德诚建设有限公司 | 一标段 | 徐庄 | 600 m ² | 由小寨杨调整而来 | 2020 年 6 月 |
| 2 | | | | 韩店 | | 由卢庄调整而来 | |
| 3 | | | | 韩庄 | | 由金盆赵调整而来 | |
| 4 | | | | 吕仓 | 无调整 | | |
| 5 | | | | 谢庄 | | 400 m ² | |
| 6 | | 河南志超 | 二标段 | 清明李 | 600 m ² | 无调整 | 2020 年 1 月 |
| 7 | | | | 河西张 | | | |

| 序号 | 监理单位 | 施工单位 | 标段 | 行政村 | 建设规模 | 调整情况 | 完工时间 |
|----|------|-----------|-----|--------------------|--------------------|------|------|
| 8 | | 超市政工程有限公司 | | 河东王 | 400 m ² | | |
| 9 | | | | 靳庄 | 600 m ² | | |
| 10 | | | | 后谢 | | | |
| 11 | | 三标段 | 应庄 | 600 m ² | | | |
| 12 | | | 伊庄 | | | | |
| 13 | | | 谷多刘 | | | | |
| 14 | | | 后乡 | | | | |
| 15 | | | 黄头 | | | | |

(二) 资金投入和使用情况

1. 资金投入情况

2020年党建、党群建设专项资金年初预算700万元，年中追加200万元，全年预算900万元，年初批复的700万元已在年初全部划入党建、党群建设专项资金户，年中追加的200万元资金也分批次根据申请落实到位。2020年党建、党群建设专项资金全年投入900万元，资金全部来源于漯河经济技术开发区财政局拨付财政资金。

15 个行政村党群服务中心建设项目三个标段合同约定总金额为 1944.89 万元，合同关于付款周期的约定为：合同签订后，主体完工前付至合同价的 30%，竣工后付至合同价的 50%，验收合格后第一年付至总工程款的 95%，验收合格后第二年付至总工程款的 100%。

2.资金使用情况

党建、党群建设专项资金 2020 年实际到位资金 900 万元，实际支出 837.05 万元，预算执行率=（837.05 万元/900 万元）×100%=93.01%。资金使用明细情况如表 1-2:

表 1-2 2020 年资金使用明细

| 摘要 | 支付金额 (元) | 支付日期 | 收款人账户 |
|------------|--------------|------------|-----------------------|
| 一标段第一批款余款 | 1,063,847.18 | 2020-01-21 | 河南德诚建设有限公司 |
| 二标段第一批款余款 | 1,063,722.34 | 2020-01-21 | 河南志超市政工程有限公司 |
| 三标段第一批款余款 | 707,105.98 | 2020-01-21 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 |
| 二标段第二批款 | 1,375,815.70 | 2020-01-21 | 河南志超市政工程有限公司 |
| 其他商品和服务支出 | 400,000.00 | 2020-01-22 | 漯河经济技术开发区湘江路管理 办公室 |
| 三标段第二批款 | 1,138,070.65 | 2020-06-17 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 |
| 一标段第二批款部分款 | 568,338.12 | 2020-07-31 | 河南德诚建设有限公司 |
| 一标段第一批款余款 | 807,560.00 | 2020-09-27 | 河南德诚建设有限公司 |
| 二标段第三批款 | 1,000,000.00 | 2020-09-30 | 河南志超市政工程有限公司 |
| 其他资本性支出 | 2,600.00 | 2020-12-09 | 漯河展创电子科技有限公司 |

| 摘要 | 支付金额 (元) | 支付日期 | 收款人账户 |
|--------------|-------------|------------|--------------------|
| 其他资本性支出 | 14,193.00 | 2020-12-09 | 漯河市骏瑞商贸有限公司 |
| 办公设备购置 | 179,600.00 | 2020-12-14 | 中国联合网络通信有限公司漯河市分公司 |
| 靳庄党群服务中心监控系统 | 49,600.00 | 2020-12-17 | 漯河江来商贸有限公司 |
| 合计 | 8370452.97 | | |

(三) 组织及管理

1. 相关方职责

本项目涉及的相关单位包括漯河经济技术开发区财政局、漯河经济技术开发区党工委办公室、漯河经济技术开发区建设和环境保护局、施工单位、监理单位。评价组依据相关文件，梳理出项目相关方职责如表 1-3:

表 1-3 项目相关方主要职责

| 序号 | 名称 | 主要职责 |
|----|-------------------|--|
| 1 | 漯河经济技术开发区财政局 | 将党建、党群建设专项资项目管理等工作经费纳入财政预算，负责项目的资金保障工作。 |
| 2 | 漯河经济技术开发区党工委办公室 | 严格按照开发区管委会领导联席会议批准的建设方案，将 15 个行政村党群服务中心项目建设资金按付款进度纳入部门预算，确保资金按时支付，与施工单位签订施工合同。 |
| 3 | 漯河经济技术开发区建设和环境保护局 | 负责党群服务中心工程建设单位及监理单位的招投标工作。 |
| 4 | 施工单位 | 负责按照合同约定完成各项任务，并提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、维护设备和其他物品，并对项目建设的合理性、工程的完备性以及项目最终的运营结果负责。 |
| 5 | 监理单位 | 负责 15 个行政村党群服务中心建设项目施工全过程及保修阶段的监理工作。 |

2.项目管理流程

15 个行政村党群服务中心建设项目，由漯河经济技术开发区建设和环境保护局委托中咨宏祥工程管理有限公司(招标代理机构)通过公开招标的方式选取了 3 家施工单位，分别为河南德诚建设有限公司负责 15 个行政村党群服务中心建设项目一标段工程施工，河南志超市政工程有限公司负责二标段工程施工，河南盛世永昌建设有限公司负责三标段工程施工。由河南民博工程管理有限公司(监理单位)负责从实际开工日期到竣工日期及保修阶段的监理工作，并于 2019 年 5 月 13 日签订监理合同，于 2019 年 6 月 28 日签订三个标段施工合同。项目建设完成后，该工程先由施工企业自检合格，并提出工程竣工验收申请报告给监理单位、建设单位进行初验，初验分为三组进行，即质量控制资料核查组、观感检查组、安全和使用功能检查组。根据检查情况通知施工单位整改并复查后，由监理单位提出工程竣工质量评估报告，建设单位组织工程竣工验收。

3.资金管理

本项目合同关于付款周期的约定：合同签订后，主体完工前付至合同价的 30%，竣工后付至合同价的 50%，验收合格后第一年付至总工程款的 95%，验收合格后第二年付至总工程款的 100%。依据施工合同约定，具备工程款支付条件时，施工单位填写工程款支付申报表，提交给监理机构河南民博工程管理有限公司，监理机构审签后出具工程款支付证书，项目单位将支付申

报表、支付证书、发票、合同等资料提交漯河经济技术开发区财政局，财政局审批后将工程款直接支付给施工单位。

（四）项目绩效目标

依据项目单位提供的绩效目标表，党建、党群建设总体目标和阶段性目标一致为：用于培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等；用于召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出；用于党建工作外出学习考察；用于修缮因灾受损的基层党员教育设施；用于党员活动阵地建设；用于村党群服务中心建设。具体绩效指标见表 1-4：

表 1-4 项目绩效目标申报表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|------|------|-------------|----------|
| 产出指标 | 数量指标 | 基层党组织数 | 128 个 |
| | | 党员数 | 2933 人 |
| | | 活动开展率 | 100% |
| | | 培训完成率 | 100% |
| | | 村党群服务中心建设数量 | 15 个 |
| | 质量指标 | 党建工作经费利用率 | 100% |
| | | 基层党员参与率 | ≥ 95% |
| | | 建成投入使用率 | ≥ 93% |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | 100% |
| | | 资金拨付及时率 | 100% |
| | 成本指标 | 党建、党群工作经费 | ≤ 700 万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|-------|-----------|----------------------------------|-------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困户收入水平稳定提升 | 提升 |
| | 社会效益指标 | 党建工作规范化建设水平明显提升、新建村级阵地规范化逐步规范 | 提升 |
| | 可持续影响指标 | 基层党组织在抓党建促业务、推动经济社会发展中效果发挥情况效果显著 | 显著 |
| | | 党员活动、教育、培训开展情况效果显著 | 显著 |
| | | 新建村级阵地服务群众情况效果显著 | 显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党组织满意度 | 100% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

全面了解党建、党群建设专项资金项目立项的规范性、项目管理状况、项目计划目标完成情况，总结项目实施取得的成绩及存在的问题，并为今后改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高项目资金使用的效率和效果，提供可行性参考建议。

本次评价的目的如下：

（1）通过评价，反映财政资金投入的经济性和效益性，判断党建、党群建设专项资金项目制度建设的完备性和执行的有效性，为进一步提高管理水平建言献策。

（2）通过评价，反映 2020 年党建、党群建设专项资金项目

的产出和效益情况，判断项目是否完成预期的工作计划，是否达到预期的绩效目标和社会效益，是否能够获得社会公众的认可和满意。

(3) 通过评价，发现项目资金运用、项目管理、项目执行以及长效机制建设方面存在的问题并提出合理化建议。

2.评价对象及范围

本次绩效对象为党建、党群建设专项资金项目 2020 年 900 万元预算资金。

评价项目实施时间段为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日之间，该阶段包含项目实际建设周期及支付工程进度款周期。

评价范围涉党建、党群建设专项资金项目 2020 年实施的范围。

(二) 绩效评价依据

(1) 《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(2) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

(3) 关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）；

(4) 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

(5) 《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算绩效评价

管理办法〉的通知》（豫财效〔2020〕10号）；

（6）《漯河经济技术开发区财政局关于转发〈漯河市财政局关于印发漯河市市级预算项目政策事前绩效评估管理暂行办法等6个办法的通知〉的通知》（漯开财〔2020〕22号）；

（7）《漯河经济技术开发区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（漯开管〔2021〕36号）；

（8）《漯河经济技术开发区财政局关于开展2020年度区级财政评价工作的通知》（漯开财〔2021〕12号）；

（9）《中共中央印发〈关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见〉的通知》（中发〔2019〕7号）；

（10）中共河南省委关于加强新形势下机关党的建设的意见（豫发〔2010〕7号）；

（11）中共河南省委关于印发《〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉实施办法》的通知（豫发〔2012〕5号）；

（12）中共漯河市委组织部关于印发《漯河市乡镇、村基层党组织规范化建设细则》等5个细则的通知（漯组通〔2018〕15号）；

（13）《漯河经济技术开发区管委会会议纪要》（漯开纪要〔2019〕42号）

（14）其他相关制度和文件。

（三）评价指标体系

1.指标体系选取

参考相关文件要求，结合国家、河南省、漯河市的相关规定，按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑思路对绩效目标进行分解，遵循匹配性与适应性原则，结合计划标准、历史标准、行业标准等制定指标的目标值，形成2020年党建、党群建设专项资金项目绩效评价指标体系。指标体系整体框架由4大类组成，包括4项一级指标，12项二级指标和25项三级指标。指标数据来源于实地调研、访谈、基础数据表、相关文件、问卷调查等。

2.指标体系构成

决策：占权重分15分，用于考察项目立项、绩效目标设定以及预算编制。本项目从项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等角度进行考察。

过程：占权重分25分，用于考察项目的资金管理和组织实施。本项目重点从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等方面进行考察。

产出：占权重分30分，用于考察项目的执行情况。本项目从数量、质量、时效、成本等角度进行考察。

效益：占权重分30分，用于综合评价资金投入后的效益实现程度以及项目的可持续影响。指标设计相应地从社会效益、可持续影响及服务对象满意度等角度入手，有针对性地选取

所需要的三级指标。指标体系详见表 2-1:

表 2-1 绩效评价项目指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
|---------|----|------------|----|------------------|----|
| A 决策 | 15 | A1 项目立项 | 5 | A101 立项依据充分性 | 3 |
| | | | | A102 立项程序规范性 | 2 |
| | | A2 绩效目标 | 5 | A201 绩效目标合理性 | 2 |
| | | | | A202 绩效指标明确性 | 3 |
| | | A3 资金投入 | 5 | A301 预算编制科学性 | 3 |
| | | | | A302 资金分配合理性 | 2 |
| B 过程 | 25 | B1 资金管理 | 15 | B101 资金到位率 | 5 |
| | | | | B102 预算执行率 | 5 |
| | | | | B103 资金使用合规性 | 5 |
| | | B2 组织实施 | 10 | B201 管理制度健全性 | 5 |
| | | | | B202 制度执行有效性 | 5 |
| | | | | | |
| C 产出 | 30 | C1 产出数量 | 6 | C101 党群服务中心建设完成率 | 6 |
| | | C2 产出质量 | 9 | C201 建成投入使用率 | 3 |
| | | | | C202 项目验收合格率 | 3 |
| | | | | C203 安全事故发生次数 | 3 |
| | | C3 产出时效 | 8 | C301 竣工验收及时性 | 4 |
| | | | | C302 维修及时性 | 4 |
| | | C4 产出成本 | 7 | C401 成本节约率 | 7 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
|------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| D 效益 | 30 | D1 社会效益 | 16 | D101 提高工作效率 | 4 |
| | | | | D102 方便群众事务办理 | 4 |
| | | | | D103 丰富群众文化生活 | 4 |
| | | | | D104 改善环境质量 | 4 |
| | | D2 可持续影响 | 6 | D201 管养机制健全性 | 6 |
| | | D3 服务对象满意度 | 8 | D301 工作人员满意度 | 4 |
| D302 群众满意度 | 4 | | | | |
| 整体评价 | 100 | | 100 | | 100 |

3.分值评价标准

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《漯河经济技术开发区财政局关于转发〈漯河市财政局关于印发漯河市市级预算项目政策事前绩效评估管理暂行办法等6个办法的通知〉的通知》（漯开财〔2020〕22号）的要求，制定绩效评价分值评级划分标准。具体情况见表2-2:

表 2-2 绩效评价分值评级

| 序号 | 分值范围 | 绩效评价结果 |
|----|-----------|--------|
| 1 | 90（含）-100 | 优 |
| 2 | 80（含）-90 | 良 |
| 3 | 60（含）-80 | 中 |
| 4 | 60分以下 | 差 |

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由市级财政部门、市级部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定但不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调

查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(6) 其他评价方法。

本项目根据项目特点，采用比较法、因素分析法、公众评判法。

3.绩效评价标准

(1) 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(4) 其他标准。

(五) 绩效评价工作过程

绩效评价工作分为前期准备、现场实施、评价报告的撰写提交三个阶段。

1.评价准备阶段

(1) 制定评价实施方案，确定现场评价时间。评价组从目标要求、工作内容、方式方法、时间进度及工作步骤等方面做出具体而又明确的计划及实施方案，为绩效评价工作的组织实施提供指引。

(2) 确定评价指标。评价组根据《漯河经济技术开发区财政局关于转发〈漯河市财政局关于印发漯河市市级预算项目政策

事前绩效评估管理暂行办法等6个办法的通知》的通知》（漯开财〔2020〕22号）文件要求，同时参考项目单位提供的相关资料，结合项目资金的特点，设置了本次评价指标。

（3）确定项目单位需要配合的事项。评价组根据指标体系需要考核的具体内容，设置资料清单以及项目单位需要具体填写的表格和文档，同时要求项目单位及时报送至评价组，以备现场实施阶段对比核查。

（4）收集整理项目单位的相关资料。评价组对项目单位提供的相关资料按照指标体系考核内容进行分类整理，对提供的数据及财务信息进行重点关注。

（5）形成实施方案初稿，按时提交漯河经济技术开发区财政局，并最终按专家评审意见修改定稿。

2.现场实施阶段

（1）评价组深入现场对上报的相关资料进行审查、复核和测评；评价组到达项目现场，进行资料甄别与复核，获取项目相关信息，并留存现场影像资料。

（2）按照评价标准，对各项指标进行计算和打分，初步形成评价报告框架。评价组通过现场勘查，资料核对后，根据指标体系评分标准进行逐项打分，同时对评分结果进行复核，并将每一项指标得分原因与相关证据相结合，形成指标评分底稿，为撰写报告提供依据。

（3）将初步评价结果与被评价单位交换意见。

3.评价报告撰写提交阶段

(1) 评价组根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，向有关方面专家征求、交换意见，得出初步绩效评价结论并将评价结论和有关说明送达被评价单位进行意见征求；

(2) 根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，撰写绩效评价报告。评价组将绩效评价过程中掌握的情况及相关资料数据进行分析整理，最后按规定格式形成评价报告。

(3) 进行三级复核，完善报告，出具正式评价报告提交财政局。在专家对评价报告进行评审后，评价组根据专家评审意见修改报告，并最终提交正式评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

根据《漯河经济技术开发区财政局关于转发〈漯河市财政局关于印发漯河市市级预算项目政策事前绩效评估管理暂行办法等6个办法的通知〉的通知》（漯开财〔2020〕22号），评价组对照绩效指标评价体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过访谈、数据采集、实地调研和问卷调查等方式，对本项目进行客观公正的绩效评价，总得分为92.1分，绩效评价等级属于“优”。最终评价结果如表3-1所示，各指标具体评分情况详见附件1。

表 3-1 项目绩效评价指标得分情况表

| 一级指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
|------|--------|-------|--------|------|-------|
| 分值 | 15 | 25 | 30 | 30 | 100 |
| 得分 | 14.5 | 23.4 | 26 | 28.2 | 92.1 |
| 得分率 | 96.67% | 93.6% | 86.67% | 94% | 92.1% |

（二）评价结论

基于以上绩效分析和评价结果，该项目 2020 年完成 15 个行政村党群服务中心建设任务，并投入使用，项目建设过程安全实施零事故。建成的党群服务中心满足了相关人员办公需求，产生了良好的社会效益，如提高了党群服务中心工作人员工作效率、方便了群众事务办理、丰富了群众文化生活、改善了环境质量。

在绩效评价过程中，也发现了一些薄弱环节和问题，主要是：绩效目标设置合理性有待提高；15 个党群服务中心建设工作中有 3 个选址做出调整，但缺乏相关说明文件，项目调整手续不完备，档案管理意识有待加强；项目建设未按照合同约定日期完工，管养机制不健全。其分项如下：

1.项目决策

项目决策部分包含 3 个二级指标以及 6 个三级指标，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价。总分值 15 分，得分为 14.5 分，得分率 96.67%，决策情况整体较好。项目立项符合《漯河市乡镇、村基层党组织规范化建设细则》，依据较为充分、程序规范，绩效目标合理性有待提高，绩效指标设置明确。

2.项目过程

项目过程部分包含 2 个二级指标以及 5 个三级指标，从资金

管理和组织实施两个方面进行评价。总分值 25 分，得分为 23.4 分，得分率 93.6%。资金管理得分率 97.67%，资金到位及时，资金使用合规。组织实施得分率 87.5%，管理制度健全，调整手续不完善。

3.项目产出

项目产出包含 4 个二级指标以及 7 个三级指标，围绕数量、质量、时效、成本进行评价，总分值 30 分，得分为 26 分，得分率 86.67%。党群服务中心建设完成率 100%，建成投入使用率 100%，项目验收合格率 100%，施工过程中未发生安全事故，做到了安全文明施工。产出成本控制在预算范围内。但是项目建设未按照合同约定日期完工。

4.项目效益

效益指标包含 3 个二级指标以及 7 个三级指标，效益类指标从社会效益、可持续影响和服务对象满意度三个方面进行分析评价、确定分值。总分值 30 分，得分为 28.2 分，得分率 94%，效益情况整体较好。项目的实施，提高了党群服务中心工作人员工作效率、方便了群众事务办理、丰富了群众文化生活、改善了环境质量。管养机制健全性有待提高，工作人员和群众满意度较高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策类指标从“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”三个方面进行分析评价、确定分值。决策类指标分值 15 分，实

际得分 14.5 分，得分率 96.67%。该类指标得分情况如表 4-1 所示：

表 4-1 A 类指标得分情况表

| 二级指标 | 权重 | 目标值 | 完成值 | 得分 | 得分率 |
|---------|----|-------------------|----------------------------|------|--------|
| A1 项目立项 | 5 | 立项依据充分、 立项程序规范 | 立项依据充分、 立项程序规范 | 5 | 100% |
| A2 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理、 绩效指标明确 | 绩效目标合理性 有待提高、绩 效指标明确 | 4.5 | 90% |
| A3 预算编制 | 5 | 预算编制科学、 资金分配合理 | 预算编制科学、 资金分配合理 | 5 | 100% |
| 合计 | 15 | - | - | 14.5 | 96.67% |

1.项目立项

下设“立项依据充分性”和“立项程序规范性”两个三级指标，总分值 5 分，综合评分 5 分。

表 4-2 项目立项指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准 分值 | 实际 得分 |
|---------|------------|---------------------|--|----------|----------|
| A 决策 | A1 项目立项 | A101 立项依据 充分性 | 评价要点； ①项目立项符合国家法律法规、国民 经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策 要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属 于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合 中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤该项目不与相关部门同类项目或者 部门内部相关项目交叉重复。 具备一个得分要素，得到指标权重分 值的 20%。 | 3 | 3 |
| | | A102 立项程序 | 评价要点； ①项目按照规定的程序申请设立； | 2 | 2 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 实际得分 |
|------|------|------|---|------|------|
| | | 规范性 | ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 具备要素①和②之一的，得到指标分值的30%；具备要素③，得到指标分值的40%。 | | |

A101 立项依据充分性：该指标评价项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。2018年中共漯河市委组织部印发《漯河市乡镇、村基层党组织规范化建设细则》等5个细则，其中《漯河市乡镇、村基层党组织规范化建设细则》第七章第三十一条“场所建设”规定：乡镇党群服务中心按照整合资源、集中办事、方便群众、智慧服务的要求进行建设管理，努力打造服务群众的综合阵地。村级组织建设开放式活动场所，面积一般不少于200平方米，设立办事服务厅、党员教育室、图书阅览室、矛盾调解室、文化活动室、乡村广播站、特色功能室等，加强资源整合，鼓励一室多用。建好用好村民文化广场。鼓励有条件的村建设村史馆、村民文化礼堂、党建主题公园、党建文化廊墙。项目立项与相关法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策相符，与部门职责“负责开发区组织、宣传、统战、思想政治和精神文明建设；负责开发区党的建设”相符。漯河经济技术开发区党工委办公室建设资金承诺书中明确项目资金来源为区财政资金，属于公共财政支持范围，经评价组调研与访谈，该项目未与本部门其他项目交叉重叠，相关部门无同类型项目。立项依据充分性指标符

合评价要点①②③④⑤，因此根据计分规则，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。

A102 立项程序规范性：该指标评价项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。为解决原有党群服务中心规模小、破旧漏水，无法满足办公需求、服务党员群众的问题，经漯河经济技术开发区管委会会议（漯开纪要〔2019〕42号）决议同意，由漯河经济技术开发区党工委办公室主导，建设和环境保护局配合新建15个行政村村级党群服务中心。后经过符合标准的招标程序，选定河南民博工程管理有限公司为项目监理单位，河南德诚建设有限公司为一标段施工单位、河南志超市政工程有限公司为二标段施工单位、河南盛世永昌建设有限公司为三标段施工单位。因此，该项目是按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过集体决策，立项程序规范性指标符合评价要点①②③，因此根据计分规则，该指标满分2分，实际得分2分，得分率100%。

综上所述，A1指标“项目立项”综合得分为5分。

2.绩效目标

下设“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”两个三级指标，总分值5分，综合评分4.5分。

表 4-3 绩效目标指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 标准分值 | 实际得分 |
|---------|------------|-----------------|---|------|------|
| A 决策 | A2 绩效目标 | A201 绩效目标合理性 | 评价要点； ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平。 具备要素①，得到指标分值的 50%； 如不具备，该指标分值为 0；具备要素②③，分别得到指标权重分值的 25%。 | 2 | 1.5 |
| | | A202 绩效指标明确性 | 评价要点； ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。 具备评价要素①②，分别得到指标分值的 40%；具备评价要素③，得到指标分值的 20%。 | 3 | 3 |

A201 绩效目标合理性：项目单位针对 2020 年党建、党群建设专项资金项目制定了绩效目标：用于培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等；用于召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出；用于党建工作外出学习考察；用于修缮因灾受损的基层党员教育设施；用于党员活动阵地建设；用于村党群服务中心建设。该目标与实际工作内容具有相关性。2020 年党建、党群建设专项资金对应的正常业绩水平仅为完成 15 个行政村党群服务中心建设，党员活动阵地建设、培训、专项活动、外出学习考察等不在该范围内，预期产出和效果与正常的业绩水平不符合，超出了正常的业绩水平。绩效目标合理性指标符合评价要点①②，不符合评价要点③，因此根据计

分规则，该指标满分 2 分，实际得分 1.5 分，得分率 75%。

A202 绩效指标明确性：项目单位将 2020 年党建、党群建设专项资金项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如数量指标：村党群服务中心建设数量 15 个；质量指标：建成投入使用率 $\geq 93\%$ ；成本指标：党建、党群工作经费 ≤ 700 万元等。绩效指标与项目目标任务数或计划数对应。绩效指标明确性指标符合评价要点①②③，因此根据计分规则，该指标满分 3 分，实际得分 3 分，得分率 100%。

综上所述，A2 指标“绩效目标”综合得分为 4.5 分。

3.资金投入

下设“预算编制科学性”和“资金分配合理性”两个三级指标，总分值 5 分，综合评分 5 分。

表 4-4 资金投入指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 实际得分 |
|---------|------------|---------------------|---|------|------|
| A 决策 | A3 资金投入 | A301 预算编制 科学性 | 评价要点； ① 预算编制经过论证； ② 预算内容与项目实际内容匹配； ③ 预算额度测算依据充分，按标准编制； ④ 预算确定的项目投资额或资金量与年度工作任务相匹配。 具备一个得分要素，得到指标权重分值的 25%。 | 3 | 3 |
| | | A302 资金分配 合理性 | 评价要点； ① 预算资金分配依据充分； ② 资金分配额度合理，与实际相适应。 | 2 | 2 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 实际得分 |
|------|------|------|-------------------------|------|------|
| | | | 具备一个得分要素，得到指标权重分值的 50%。 | | |

A301 预算编制科学性：党建、党群建设专项资金项目年初预算 700 万元，年中追加 200 万元，全年预算 900 万元。该项目预算是根据合同额测算的，预算编制经过论证，与项目实际内容匹配，测算依据充分，按标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与年度工作任务相匹配。预算编制科学性指标符合评价要点①②③④，因此根据计分规则，该指标满分 3 分，实际得分为 3 分，得分率 100%。

A302 资金分配合理性：党建、党群建设专项资金项目资金分配方式在预算编制阶段就已确定由财政局全额拨付，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。资金分配合理性指标符合评价要点①②，因此根据计分规则，该指标满分 2 分，实际得分为 2 分，得分率 100%。

综上所述，A3 指标“资金投入”综合得分为 5 分。

（二）项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 25 分，得 23.4 分，得分率为 93.6%。该类指标得分情况如表 4-5 所示：

表 4-5 B 类指标得分情况表

| 二级指标 | 权重 | 目标值 | 完成值 | 得分 | 得分率 |
|------|----|-----|-----|----|-----|
| | | | | | |

| 二级指标 | 权重 | 目标值 | 完成值 | 得分 | 得分率 |
|------------|----|------------------------------|--------------------------------|-------|--------|
| B1 资金管理 | 15 | 资金到位率 100%、预算执行率 100%、资金使用合规 | 资金到位率 100%、预算执行率 93.01%、资金使用合规 | 14.65 | 97.67% |
| B2 组织实施 | 10 | 管理制度健全、制度执行有效 | 管理制度健全、制度执行有效性有待提高 | 8.75 | 87.5% |
| 合计 | 25 | | | 23.4 | 93.6% |

1.资金管理

下设“资金到位率”、“预算执行率”和“资金使用合规性”三个三级指标，总分值 15 分，综合评分 14.65 分。

表 4-6 资金管理指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 实际得分 |
|---------|------------|-----------------|---|------|------|
| B 过程 | B1 资金管理 | B101 资金到位率 | 评价要点； 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金； 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金； 资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于本指标权重分值×资金到位率；到位率<100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。 | 5 | 5 |
| | | B102 预算执行率 | 评价要点； 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支付的资金； 得分等于本指标权重分值×本指标值。 | 5 | 4.65 |
| | | B103 资金使用合规性 | 评价要点； ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目开支符合政府采购管理要求； | 5 | 5 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 实际得分 |
|------|------|------|---|------|------|
| | | | ④符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 具备一个得分要素，得到指标分值的 20%。 但如缺少要素④或⑤指标得分为 0。 | | |

B101 资金到位率：该指标考核项目资金到位程度。通过查看《开发区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知》（濠开财〔2020〕15 号），该项目 2020 年年初预算资金 700 万元。年中追加预算 200 万元，2020 年全年预算资金 900 万元。年初批复的 700 万元已在年初全部划入党建、党群建设专项资金户，年中追加的 200 万元资金也分批次根据申请落实到位。因此 2020 年实际到位资金为 900 万元，资金到位率为 100%。因此根据计分规则，该指标满分 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。

B102 预算执行率：该指标考核项目已到位的资金执行程度。党建、党群建设专项资金 2020 年实际到位 900 万元，通过查看财务支出明细账，2020 年实际支出 837.05 万元，预算执行率=（837.05 万元/900 万元）×100%=93.01%。因此根据计分规则，该指标满分 5 分，实际得分 4.65 分，得分率 93.01%。

B104 资金使用合规性：该指标考核项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。通过对项目单位进行访谈，查看财务收支明细账、支付申报表、支付证书、发票、开发区财政资金支付申请表、支付说明及财政直接支付入账通知书等资料，该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金

的拨付有完整的审批程序和手续，项目开支符合政府采购管理要求，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项目目前正在进行决算审计，计划 2021 年年底完成。资金使用合规性指标符合评价要点①②③④⑤，因此根据计分规则，该指标满分 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。

综上所述，B1 指标“资金管理”综合得分为 14.65 分。

2.组织实施

下设“管理制度健全性”和“制度执行有效性”两个三级指标，总分值 10 分，综合评分 8.75 分。

表 4-7 组织实施指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 实际得分 |
|---------|----------------|---------------------|---|------|------|
| B 过程 | B2 组织 实施 | B201 管理制度 健全性 | 评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 具备一个得分要素，得到指标权重分值的 50%。 | 5 | 5 |
| | | B202 制度执行 有效性 | 评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 具备一个得分要素，得到指标权重分值的 25%。 | 5 | 3.75 |

B201 管理制度健全性：该指标考察项目单位是否制定了相应的管理制度，是否明确规定各项目开展的流程和方式，或形成了相应的管理机制。经评价组调研，该项目实行工程监理制，现

场统一管理协议，明确各方权利义务，制定了质量保证措施、检查程序、安全生产要求，禁止使用不合格的材料和工程设备等，以上内容均列入合同。财政局支付中心具有明确的财务管理制度。该项目财务和业务管理制度合法、合规、完整。管理制度健全性指标符合评价要点①②，因此根据计分规则，该指标满分 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。

B202 制度执行有效性：该指标考察项目是否按照国家、各部门及本单位制定的制度执行。项目实施遵守建筑行业法律法规和相关管理规定。漯河经济技术开发区管委会会议纪要（漯开纪要〔2019〕42号）议定事项及招标公告一标段确定的三个新建党群服务中心小寨杨、卢庄、金盆赵，调整为徐庄、韩店、韩庄，相关负责人对该调整事项仅进行口头沟通后议定，调整手续不完备。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。因此制度执行有效性指标符合评价要点①③④，不符合评价要点②，因此根据计分规则，该指标满分 5 分，实际得分 3.75 分，得分率 75%。

综上所述，B2 指标“组织实施”综合得分为 8.75 分。

（三）项目产出情况

产出指标包含 4 个二级指标以及 7 个三级指标，总分值 30 分，得分为 26 分，得分率 86.67%。该类指标得分情况如表 4-8 所示：

表 4-8 C 类指标得分情况表

| 二级指标 | 权重 | 目标值 | 完成值 | 得分 | 得分率 |
|------------|----|--|--|----|--------|
| C1 产出数量 | 6 | 党群服务中心建设完成率 100% | 党群服务中心建设完成率 100% | 6 | 100% |
| C2 产出质量 | 9 | 建成投入使用率 100%、项目验收合格率 100%、安全事故发生次数 0 次 | 建成投入使用率 100%、项目验收合格率 100%、安全事故发生次数 0 次 | 9 | 100% |
| C3 产出时效 | 8 | 竣工验收及时、维修及时 | 竣工验收不及时、维修及时 | 4 | 50% |
| C4 产出成本 | 7 | 成本节约率 $\geq 0\%$ | 未超出预算 | 7 | 100% |
| 合计 | 30 | | | 26 | 86.67% |

1.产出数量

下设“党群服务中心建设完成率”一个三级指标，总分值 6 分，综合评分 6 分。

表 4-9 产出数量指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 实际得分 |
|------|------------|---------------------|--|------|------|
| C | C1 产出数量 | C101 党群服务中心建设完成率 | 评价要点： 党群服务中心建设完成率=(实际建设完成的党群服务中心数/计划数)×100%。 得分等于指标分值×党群服务中心建设完成率。 | 6 | 6 |

C101 党群服务中心建设完成率：该指标考核项目单位 2020 年建设党群服务中心的完成情况。项目合同中计划建设党群服务中心数 15 个，通过查看项目竣工验收报告，实际建设完成 15 个，具体内容见表 1-1。因此根据计分规则，该指标满分 6 分，实际得分 6 分，得分率 100%。

综上所述，C1 指标“产出数量”综合得分为 6 分。

2.产出质量

下设“建成投入使用率”、“项目验收合格率”、“安全事故发生次数”三个三级指标，总分值9分，综合评分9分。

表 4-10 产出质量指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 实际得分 |
|---------|------------|------------------|--|------|------|
| C 产出 | C2 产出质量 | C201 建成投入使用率 | 评价要点： 建成投入使用率=（2020年投入使用的党群服务中心数/计划数）×100%。 得分等于指标分值×建成投入使用率。 | 3 | 3 |
| | | C202 项目验收合格率 | 评价要点： 项目验收合格率=（2020年验收合格的党群服务中心数/验收总数）×100%。 得分等于指标分值×项目验收合格率。 | 3 | 3 |
| | | C203 安全事故发生次数 | 评价要点： 合同要求项目实施符合安全文明施工要求，不能出现安全事故。 安全事故发生次数为0得满分，否则不得分。 | 3 | 3 |

C201 建成投入使用率：该指标考核党群服务中心投入使用情况。根据调研结果，2020年建设完成的15个党群服务中心均已投入使用。建成投入使用率=（15/15）×100%=100%，因此根据计分规则，该指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。

C202 项目验收合格率：该指标考核党群服务中心投入使用情况。通过查看竣工验收报告，15个行政村党群服务中心建设项目一二三标段验收结果均为合格。项目验收合格率=（15/15）×100%=100%，因此根据计分规则，该指标满分3分，实际得

分 3 分，得分率 100%。

C203 安全事故发生次数：该指标考核项目实施过程中是否做到安全文明施工，是否发生过安全事故。根据对项目单位的访谈结果和实地调研结果，项目建设过程中未发生过安全事故，因此根据计分规则，该指标满分 3 分，实际得分 3 分，得分率 100%。

综上所述，C2 指标“产出质量”综合得分为 9 分。

3.产出时效

下设“竣工验收及时性”和“维修及时性”两个三级指标，总分值 8 分，综合评分 4 分。

表 4-11 产出时效指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 实际得分 |
|---------|------------|-----------------|--|------|------|
| C 产出 | C3 产出时效 | C301 竣工验收及时性 | 评价要点： 将竣工验收报告时间与合同中计划完工时间做对比。 竣工验收报告时间与合同计划完工时间一致得满分，不一致不得分。 | 4 | 0 |
| | | C302 维修及时性 | 评价要点： 依据访谈和实地调研考核维修及时性。 每出现一次设施维修不及时扣掉指标分值的 10%，扣完为止。 | 4 | 4 |

C301 竣工验收及时性：该指标考核 15 个党群服务中心竣工验收及时程度。15 个党群服务中心建设项目三个标段合同约定建设周期为 2019 年 6 月 30 日至 2019 年 8 月 30 日，实际因与农户沟通选址问题、环保问题、天气等原因，该项目建设延期。二标段完工时间为 2020 年 1 月，三标段完工时间为 2020 年 5 月，一标段完工时间为 2020 年 6 月，三个标段完工时间与合同约定

不一致。因此根据计分规则，该指标满分 4 分，实际得分 0 分，得分率 0%。

C302 维修及时性：该指标考核党群服务中心使用过程中，出现质量问题后维修及时程度。合同约定属于保修范围、内容的项目，施工单位应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。经过对项目单位的访谈，党群服务中心出现过渗水问题，项目单位接到反映后，及时与施工单位电话联系，施工单位及时做了维修工作，未出现维修不及时现象。因此根据计分规则，该指标满分 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。

综上所述，C3 指标“产出时效”综合得分为 4 分。

4.产出成本

下设“成本节约率”一个三级指标，总分值 7 分，综合评分 7 分。

表 4-12 产出成本指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 实际得分 |
|------|------|------|--|------|------|
| C | C4 | C401 | 评价要点： 成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 ①未出现超支现象得满分； ②成本节约率 <0 时，不得分。 | 7 | 7 |

C401 成本节约率：该指标考核项目实施过程中，产出成本

是否控制在预算范围内。党建、党群建设专项资金项目预算资金为 900 万元，通过查看项目单位财务支出明细账，2020 年实际支出 837.05 万元，未出现超支现象。因此根据计分规则，该指标满分 7 分，实际得分 7 分，得分率 100%。

综上所述，C4 指标“产出成本”综合得分为 7 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标包括 3 个二级指标以及 7 个三级指标，总分值 30 分，得 28.2 分，得分率为 94%。该类指标得分情况如表 4-13 所示。

表 4-13 D 类指标得分表

| 二级指标 | 权重 | 目标值 | 完成值 | 得分 | 得分率 |
|-------------|----|---------------------------------|---------------------------------|------|------|
| D1 社会效益 | 16 | 提高工作效率、方便群众事务办理、丰富群众文化生活、改善环境质量 | 提高工作效率、方便群众事务办理、丰富群众文化生活、改善环境质量 | 16 | 100% |
| D2 可持续影响 | 6 | 管养机制健全 | 管养机制健全性有待提高 | 4.2 | 70% |
| D3 满意度 | 8 | 工作人员满意度 ≥ 90%、群众满意度 ≥ 90% | 工作人员满意度 98.10%、群众满意度 97.88% | 8 | 100% |
| 合计 | 30 | | | 28.2 | 94% |

1.社会效益

下设“提高工作效率”、“方便群众事务办理”、“丰富群众文化生活”、“改善环境质量”四个三级指标，总分值 16 分，

综合评分 16 分。

表 4-14 社会效益指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 实际得分 |
|---------|------------|------------------|--|------|------|
| D 效益 | D1 社会效益 | D101 提高工作效率 | 评价要点： 依据调查问卷数据和访谈结果反映项目实施提高工作效率的程度。对问卷调查结果使用众数法，明显提高得满分，有所提高得 60% 分数，没有提高不得分。 | 4 | 4 |
| | | D102 方便群众事务办理 | 评价要点： 依据调查问卷数据和访谈结果反映项目实施方便群众事务办理的程度。对问卷调查结果使用众数法，非常方便得满分，方便得 60% 分数，不方便不得分。 | 4 | 4 |
| | | D103 丰富群众文化生活 | 评价要点： 依据实地调研结果反映项目实施是否丰富群众文化生活。具备丰富群众文化生活条件得满分，不具备丰富群众文化生活条件不得分。 | 4 | 4 |
| | | D104 改善环境质量 | 评价要点： 依据调查问卷数据和实地调研反映项目实施改善环境质量的程度。对问卷调查结果使用众数法，明显改善得满分，有所改善得 60% 分数，没有改善不得分。 | 4 | 4 |

D101 提高工作效率：该指标考核由于项目的实施，提高党群服务中心工作人员工作效率的程度。通过线上发放调查问卷和线下实地调研发放调查问卷，线上调查问卷共收集 120 份，线下调查问卷共收集 6 份，共收集调查问卷 126 份。通过问卷“第 5 题您认为经济技术开发区 2020 年党建、党群建设专项资金项目实施后提高了党群服务中心工作效率吗？”统计分析结果来看，其中认为有明显提升的 106 人，有所提升的 20 人，没有提升的

0人。同时，调研过程中对项目单位负责人和抽查的党群服务中心村干部进行了访谈，原村室破旧、办公面积小、不能满足服务党员群众的需求，导致工作效率低，项目单位负责人和村干部一致认为新的党群服务中心建成后，党群服务工作效率明显提升。因此根据计分规则，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。

D102 方便群众事务办理：该指标考核由于项目的实施，方便群众事务办理的程度。通过线上发放调查问卷的方式，收集群众调查问卷85份。通过问卷“第4题您认为项目建设方便了您办理相关事务吗？”，其中认为非常方便的77人，方便的8人。因此根据计分规则，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。

D103 丰富群众文化生活：该指标考核项目的实施是否丰富了群众的文化生活。评价组对河东王村党群服务中心、后谢村党群服务中心、河西张村党群服务中心、清明李村党群服务中心、谷多刘村党群服务中心进行了实地调研，党群服务中心设有文化活动室、科普活动室、村史馆、图书阅览室等。文化活动室和科普活动室为组织文化活动提供了场所和信息化设备，村史馆设有乡风民俗、生活方式变迁、饮食与住房变迁、生产工具变迁、老物件展示、敬老模范、优秀退伍军人、五美家庭等展示模块，方便村民及外出回乡人员参观浏览。图书阅览室开放时间为周一到周五上午9:00-11:30，下午3:00-5:00，周六周日全天开放，

供人民群众阅读，阅览室内书籍经登记后也可借阅。党群服务中心前广场作为村民文化广场，为村民跳广场舞提供了场地条件。党群服务中心的建设丰富了群众文化生活。因此根据计分规则，该指标满分 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。

D104 改善环境质量：该项指标考核项目实施改善环境质量的程度。通过发放工作人员调查问卷和群众调查问卷，调查问卷共收集 211 份，通过问卷“第 3 题您认为项目建设改善了党群服务中心的环境质量吗？”其中认为有明显改善的共 192 人，有所改善的 19 人，没有改善的 0 人。同时，根据调研结果，新建党群服务中心环境优美、宽敞明亮，与旧村室面貌形成了鲜明对比。因此根据计分规则，该指标满分 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。

综上所述，D1 指标“社会效益”综合得分为 16 分。

2. 可持续影响

下设“管养机制健全性”一个三级指标，总分值 6 分，综合评分 4.2 分。

表 4-15 可持续影响指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 实际得分 |
|------|-----------|--------------|--|------|------|
| D 效益 | D2 可持续性影响 | D201 管养机制健全性 | 评价要点： ①项目建设完成后，有明确的移交单位负责后期维护管养； ②建管并重，建立了明确的管养制度； ③及时开展日常养护，出现质量问题及时上报维修。 具备要素①和②之一的，得到指标分值的 30%； | 6 | 4.2 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 实际得分 |
|------|------|------|--------------------|------|------|
| | | | 具备要素③，得到指标分值的 40%。 | | |

D201 管养机制健全性：该指标考核行政村党群服务中心建成后是否建立健全维护管养机制。根据对项目单位的访谈结果，15 个行政村党群服务中心建设完成后，计划移交给后谢镇党建办和村委会负责后期维护管养，但尚未制定明确的管养制度。截止评价日，该项目尚在质量保修期，出现裂痕、渗水等问题，由党群服务中心负责人上报给项目单位，项目单位联系施工单位维修。管养机制健全性指标符合评价要点①③，不符合评价要点②，因此根据计分规则，该指标满分 6 分，实际得分 4.2 分，得分率 70%。

综上所述，D2 指标“可持续性影响”综合得分为 4.2 分。

3.满意度

下设“工作人员满意度”和“群众满意度”两个三级指标，总分值 8 分，综合评分 8 分。

表 4-16 满意度指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 实际得分 |
|------|------------|--------------|--|------|------|
| D 效益 | D3 服务对象满意度 | D301 工作人员满意度 | 评价要点： 运用李克特五分量表法计算满意度。 满意度=[(非常满意个数×100%+比较满意个数×80%+一般满意个数×60%+不满意个数×40%+非常不满意×0%)/调查问卷总数]×100%。 | 4 | 4 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 标准分值 | 实际得分 |
|------|------|---------------|--|------|------|
| | | D302 群众满意度 | 评价要点： 运用李克特五分量表法计算满意度。 满意度=[(非常满意个数×100%+比较满意个数×80%+一般满意个数×60%+不满意个数×40%+非常不满意个数×0%) / 调查问卷总数]×100%。 | 4 | 4 |

D301 工作人员满意度：该指标考核党群服务中心工作人员对该项目的满意程度。通过线上发放调查问卷和线下实地调研发放调查问卷，线上调查问卷共收集 120 份，线下调查问卷共收集 6 份，共收集调查问卷 126 份。通过问卷“第 6 题您对经济技术开发区 2020 年党建、党群建设专项资金项目实施的总体满意度是？”，其中非常满意 114 人、比较满意 12 人。计算结果满意度为 98.10%，因此根据计分规则，该指标满分 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。

D302 群众满意度：该指标考核群众对该项目的满意程度。通过发放调查问卷的形式进行评价，共收集调查问卷 85 份。通过问卷“第 6 题您对经济技术开发区 2020 年党建、党群建设专项资金项目实施的总体满意度是？”，其中非常满意 77 人、比较满意 7 人、一般满意 1 人。计算结果满意度为 97.88%，因此根据计分规则，该指标满分 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。

综上所述，D3 指标“服务对象满意度”综合得分为 8 分。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.充分整合资源，服务群众，党建观摩成绩优良

项目实施符合《漯河市乡镇、村基层党组织规范化建设细则》“乡镇党群服务中心按照整合资源、集中办事、方便群众、智慧服务的要求进行建设管理，努力打造服务群众的综合阵地”的要求，各行政村对辖区内服务资源进行整合，设立科普活动室、文化活动室、志愿服务站、图书阅览室、心理咨询室、矛盾调解室、村史馆等，服务内容及领域均得到有效的扩大和延伸，服务方式也随之增加，为群众提供更好更优质的服务条件；各行政村党群活动服务中心的呈现效果全面突出党建主题，合理设置党建元素，拉近党与群众的距离，宣传党的主张、贯彻党的决定，实现团结动员群众、推动改革发展，更好服务群众的目的。2020年靳庄村党群服务中心作为观摩点接受全市党建观摩，成绩位列漯河市经济技术开发区第一名。

2.设计、施工、监理单位三方共同努力，圆满打造优质工程

为落实好党群服务中心建设项目，设计单位参照有关设计资料及地质勘察报告，积极组织人员投入设计工作，出图效率、准确性较高，积极参加图纸会审设计交底，在施工过程中及时解答技术人员的疑问，虚心接受建议。

施工单位人员部署到位且配备齐全，设施、设备齐全，到位及时并且运转正常，该工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和

进场设备均按国家规范规定进场、复试检验和使用。施工过程中严格按照图纸设计要求及施工规范规定施工，严格执行《中华人民共和国建筑法》及《建设工程质量管理条例》。

监理单位组织监理人员进驻现场，成立项目监理机构，配备相关的检验、检测设施，制定完善的监理规划和管理办法，检验、预控相结合，关键工序和部位实行全天候不间断跟踪监督检查，对质量、进度、造价进行有效控制，并积极协调各方面的关系。监理单位坚持“守法、诚信、科学、公正”的宗旨，为工程建设服务，监理人员认真负责，常驻现场，坚守岗位，认真完成了施工过程中各项监理工作。

在设计、施工、监理单位三方共同努力下，圆满完成了 15 个行政村党群服务中心的建设任务，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准要求，符合文件及合同要求。

3.项目效益显著，工作人员和群众满意度较高

原村级党群服务中心建设面积标准仅为 120 m²，存在村室破旧、办公面积小、办公桌椅陈旧、院落封闭、房顶漏水等问题，已经不能满足服务党员群众的需求。该项目实施后，提高了党群服务中心工作人员工作效率，方便了群众事务办理，丰富了群众文化生活，改善了环境质量，党群服务中心建筑设计耐久年限为 50 年，具有长期效益。经过发放、收集、分析调查问卷，工作人员满意度为 98.10%，群众满意度为 97.88%，工作人员和群众满意度较高，项目实施整体效果较好。

(二) 存在的问题及原因分析

1.绩效管理体系不够完善，绩效管理意识有待提高

一是预算绩效管理基础工作有待完善，项目虽设置了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但预期产出和效果与正常的业绩水平不符合，2020年党建、党群建设专项资金对应的正常业绩水平仅为完成15个行政村党群服务中心建设，党员活动阵地建设、培训、专项活动、外出学习考察等不在该范围内，也列为该项目绩效目标，预期产出和效果与正常的业绩水平不符合，超出了正常的业绩水平。绩效管理体系不够完善，绩效管理意识有待提高。

2.调整手续不完备，合同管理不规范

漯河经济技术开发区管委会会议纪要（漯开纪要〔2019〕42号）议定事项及招标公告一标段确定的三个新建党群服务中心小寨杨、卢庄、金盆赵，调整为徐庄、韩店、韩庄，相关负责人对该调整事项仅进行口头沟通后议定，调整手续不完备。并且项目建设延期，原定完工日期为2019年8月，实际上二标段竣工验收时间为2020年1月，三标段竣工验收日期为2020年5月，一标段竣工验收日期为2020年6月。延期原因一是环保管控，二是雨季天气影响。合同计划开工和计划完工时间为空白，质量保修期和缺陷责任期为空白，合同管理不规范。

3.管养机制不健全，党群服务中心群众到访率低，空间利用不足

编制项目实施方案时，应同时考虑管护方案或制度，提前布置，确保财政形成的投资能够得到有效管护，提高财政资金的投资效益和设施使用的可持续性，但项目单位未制定相应的管养制度。经过实地调研，党群服务中心按规定设有图书阅览室、矛盾调解室、文化活动室等，但以上区域人流量少，经过对党群服务中心村干部进行访谈，书籍借阅量少，图书阅览室利用率不高，村民产生矛盾时，大多由村干部去往家中拜访调解，党群服务中心的矛盾调解室处于闲置状态。党群服务中心设有“妇女之家”办公室，经过对项目单位进行访谈，妇女之家工作人员身兼数职，在基层办公居多，该办公室空间利用不充分。另外，村史馆内容丰富，但是因村民外出打工，平时到访群众较少，展览作用发挥不明显。

六、有关建议

（一）加强预算绩效管理，提高预算绩效管理意识

中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》出台后，预算绩效评价管理工作全面展开。在实施全面预算绩效评价管理工作过程中，预算绩效目标填报是一个重要的基础环节，其填报质量好坏直接关系到整个预算绩效评价管理工作的质量，在项目申报时设立绩效目标及指标值是开展绩效管理工作的源头和基础。加强绩效目标管理工作，充分考虑现实情况，设立细

化、清晰、具有可衡量性、与计划数相对应以及与预算确定的项目投资额或资金量相匹配的绩效目标和指标，且编制的绩效目标应有利于以目标为导向的绩效管控。针对该项目及类似项目，绩效目标应明确项目建设内容及建设作用，指标设置应根据实际情况，结合建设任务量明确数量指标，结合施工及验收规范设置质量指标，结合建设周期明确时效指标，结合合同额明确成本指标，结合项目实施效果明确效益指标。

（二）加强项目管理管控，提高制度执行有效性

在项目实施过程中，除聘请监理对项目质量、造价及进度监控外，项目单位应对项目实施过程进行跟踪管理，对项目的实施情况、完成情况以及经费使用情况及时监控管理并形成相应的工作记录或跟踪管理报告等资料。及时进行项目备案审查或监督检查；加强对档案的管理，对相关档案资料填写完整归档，重视对合同的管理与审核。

在项目实施过程中，项目单位应对项目实施质量、进度及成效进行有力的督促，提高资金使用率，如存在特殊情况，及时采取相应的措施，降低项目延期情况的发生概率。

（三）项目完成后，加强后续监管及宣传力度，提高效益

建后管养是工程项目的生命线，管好用好每一个项目，是各级各部门义不容辞的责任。该项目建设完成后计划移交村委会管理，建议形成书面移交文件并及时存档。坚持建管并重，加强制度建设，强化资产管理，健全完善建后管养长效机制，开展经常

性养护工作，定期检修维护。实行建后管养责任追究，出现闲置浪费、利用率不高、群众不满意等问题的，追究具体负责人的责任。党群服务中心建设项目完成并投入使用后，建议对服务群众、开展活动及功能室使用情况及时登记统计，便于分析群众需求，改善服务质量及服务方式，提高功能室使用率。制作宣传手册，介绍党群服务中心职能及内设功能室，如图书阅览室、村史馆等，增强对群众的吸引力，调动群众积极性，根据群众需求补充图书阅览室书籍，提升群众文明素养。大力宣传村史馆作用及设立愿景，号召群众走进村史馆，保持好村风、好民风、好家风。

七、其他需要说明的问题

1.通常事后绩效评价用于评价前一年度的项目，受到时间和其他方面因素的影响，事后绩效评价有一定的滞后性。

2.报告中数字均保留两位小数。

附件：

1.绩效评价指标体系得分表

2.调查问卷

河南昭元绩效评价咨询有限公司（盖章）

2021年7月

附件 1:

党建、党群建设专项资金项目指标体系得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价要点 | 评价意见 | 得分 |
|---------|------------|-----------------|----|---|--|----|
| A 决策 | A1 项目立项 | A101 立项依据充分性 | 3 | <p>评价要点;</p> <p>①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤该项目不与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。</p> <p>具备一个得分要素,得到指标权重分值的 20%。</p> | <p>该指标评价项目立项的依据文件是否充分,是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。2018 年中共漯河市委组织部印发《漯河市乡镇、村基层党组织规范化建设细则》等 5 个细则,其中《漯河市乡镇、村基层党组织规范化建设细则》第七章第三十一条“场所建设”规定:乡镇党群服务中心按照整合资源、集中办事、方便群众、智慧服务的要求进行建设管理,努力打造服务群众的综合阵地。村级组织建设开放式活动场所,面积一般不少于 200 平方米,设立办事服务厅、党员教育室、图书阅览室、矛盾调解室、文化活动室、乡村广播站、特色功能室等,加强资源整合,鼓励一室多用。建好用好村民文化广场。鼓励有条件的村建设村史馆、村民文化礼堂、党建主题公园、党建文化廊墙。项目立项与相关法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策相符,与部门职责“负责开发区组织、宣传、统战、思想政治和精神文明建设;负责开发区党的建设”相符。漯河经济技术开发区党工委办公室建设资金承诺书中明确项目资金来源为区财政资金,属于公共财政支持范围,经评价组调研与访谈,该项目未与本部门其他项目交叉重叠,相关部门无同类型项目。立项依据充分性指标符合评价要点①②③④⑤,因此根据计分规则,该指标满分 3 分,实际得分 3 分,得分率 100%。</p> | 3 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价要点 | 评价意见 | 得分 |
|------|------------|-----------------|----|---|---|-----|
| | | A102 立项程序规范性 | 2 | <p>评价要点；</p> <p>①项目按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料符合相关要求；</p> <p>③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。</p> <p>具备要素①和②之一的，得到指标分值的30%；具备要素③，得到指标分值的40%。</p> | <p>该指标评价项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。为解决原有党群服务中心规模小、破旧漏水，无法满足办公需求、服务党员群众的问题，经漯河经济技术开发区管委会会议（漯开纪要〔2019〕42号）决议同意，由漯河经济技术开发区党工委办公室主导，建设和环境保护局配合新建15个行政村村级党群服务中心。后经过符合标准的招标程序，选定河南民博工程管理有限公司为项目监理单位，河南德诚建设有限公司为一标段施工单位、河南志超市政工程有限公司为二标段施工单位、河南盛世永昌建设有限公司为三标段施工单位。因此，该项目是按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过集体决策，立项程序规范性指标符合评价要点①②③，因此根据计分规则，该指标满分2分，实际得分2分，得分率100%。</p> | 2 |
| | A2 绩效目标 | A201 绩效目标合理性 | 2 | <p>评价要点；</p> <p>①项目有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；</p> <p>③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平。</p> <p>具备要素①，得到指标分值的50%；如不具备，该指标分值为0；具备要素②③，分别得到指标权重分值的25%。</p> | <p>项目单位制定了绩效目标：用于培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等；用于召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出；用于党建工作外出学习考察；用于修缮因灾受损的基层党员教育设施；用于党员活动阵地建设；用于村党群服务中心建设。该目标与实际工作内容具有相关性。2020年党建、党群建设专项资金对应的正常业绩水平仅为完成15个行政村党群服务中心建设，党员活动阵地建设、培训、专项活动、外出学习考察等不在该范围内，预期产出和效果与正常的业绩水平不符合，超出了正常的业绩水平。绩效目标合理性指标符合评价要点①②，不符合评价要点③，因此根据计分规则，该指标满分2分，实际得分1.5分，得分率75%。</p> | 1.5 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价要点 | 评价意见 | 得分 |
|------|------------|-----------------|----|--|--|----|
| | | A202 绩效指标明确性 | 3 | 评价要点; ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③与项目目标任务数或计划数相对应。 具备评价要素①②,分别得到指标分值的40%;具备评价要素③,得到指标分值的20%。 | 项目单位将2020年党建、党群建设专项资金项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,且通过清晰、可衡量的指标值予以体现,如数量指标:村党群服务中心建设数量15个;质量指标:建成投入使用率≥93%;成本指标:党建、党群工作经费≤700万元等。绩效指标与项目目标任务数或计划数对应。绩效指标明确性指标符合评价要点①②③,因此根据计分规则,该指标满分3分,实际得分3分,得分率100%。 | 3 |
| | A3 资金投入 | A301 预算编制科学性 | 3 | 评价要点; ①预算编制经过论证; ②预算内容与项目实际内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与年度工作任务相匹配。 具备一个得分要素,得到指标权重分值的25% | 党建、党群建设专项资金项目年初预算700万元,年中追加200万元,全年预算900万元。该项目预算是根据合同额测算的,预算编制经过论证,与项目实际内容匹配,测算依据充分,按标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与年度工作任务相匹配。预算编制科学性指标符合评价要点①②③④,因此根据计分规则,该指标满分3分,实际得分为3分,得分率100%。 | 3 |
| | | A302 资金分配合理性 | 2 | 评价要点; ①预算资金分配依据充分; ②资金分配额度合理,与实际相适应。 具备一个得分要素,得到指标权重分值的50%。 | 党建、党群建设专项资金项目资金分配方式在预算编制阶段就已确定由财政局全额拨付,预算资金分配依据充分,资金分配额度合理。资金分配合理性指标符合评价要点①②,因此根据计分规则,该指标满分2分,实际得分为2分,得分率100%。 | 2 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价要点 | 评价意见 | 得分 |
|---------|------------|---------------|----|---|--|------|
| B 过程 | B1 资金管理 | B101 资金到位率 | 5 | <p>评价要点；</p> <p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金；</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金；</p> <p>资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于本指标权重分值×资金到位率；</p> <p>到位率<100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。</p> | <p>该指标考核项目资金到位程度。通过查看《开发区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（溧开财〔2020〕15号），该项目2020年年初预算资金700万元。年中追加预算200万元，2020年全年预算资金900万元。年初批复的700万元已在年初全部划入党建、党群建设专项资金户，年中追加的200万元资金也分批次根据申请落实到位。因此2020年实际到位资金为900万元，资金到位率为100%。因此根据计分规则，该指标满分5分，实际得分5分，得分率100%。</p> | 5 |
| | | B102 预算执行率 | 5 | <p>评价要点；</p> <p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支付的资金；</p> <p>得分等于本指标权重分值×本指标值。</p> | <p>该指标考核项目已到位的资金执行程度。党建、党群建设专项资金2020年实际到位900万元，通过查看财务支出明细账，2020年实际支出837.05万元，预算执行率=（837.05万元/900万元）×100%=93.01%。因此根据计分规则，该指标满分5分，实际得分4.65分，得分率93.01%。</p> | 4.65 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价要点 | 评价意见 | 得分 |
|------|------------|-----------------|----|---|--|----|
| | | B103 资金使用合规性 | 5 | <p>评价要点；</p> <p>①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定；</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目开支符合政府采购管理要求；</p> <p>④符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；</p> <p>具备一个得分要素，得到指标分值的 20%。但如缺少要素④或⑤指标得分为 0。</p> | <p>该指标考核项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。通过对项目单位进行访谈，查看财务收支明细账、支付申报表、支付证书、发票、开发区财政资金支付申请表、支付说明及财政直接支付入账通知书等资料，该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目开支符合政府采购管理要求，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项目目前正在进行决算审计，计划 2021 年年底完成。资金使用合规性指标符合评价要点①②③④⑤，因此根据计分规则，该指标满分 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。</p> | 5 |
| | B2 组织实施 | B201 管理制度健全性 | 5 | <p>评价要点：</p> <p>①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度合法、合规、完整。</p> <p>具备一个得分要素，得到指标权重分值的 50%。</p> | <p>该指标考察项目单位是否制定了相应的管理制度，是否明确规定各项目开展的流程和方式，或形成了相应的管理机制。经评价组调研，该项目实行工程监理制，现场统一管理协议，明确各方权利义务，制定了质量保证措施、检查程序、安全生产要求，禁止使用不合格的材料和工程设备等，以上内容均列入合同。财政局支付中心具有明确的财务管理制度。该项目财务和业务管理制度合法、合规、完整。管理制度健全性指标符合评价要点①②，因此根据计分规则，该指标满分 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。</p> | 5 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价要点 | 评价意见 | 得分 |
|---------|----------------|---|----|---|--|------|
| | | B202 制度 执行 有效 性 | 5 | 评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 具备一个得分要素，得到指标权重分值的 25%。 | 该指标考察项目是否按照国家、各部门及本单位制定的制度执行。项目实施遵守建筑行业法律法规和相关管理规定。漯河经济技术开发区管委会会议纪要（漯开纪要〔2019〕42号）议定事项及招标公告一标段确定的三个新建党群服务中心小寨杨、卢庄、金盆赵，调整为徐庄、韩店、韩庄，相关负责人对该调整事项仅进行口头沟通后议定，调整手续不完备。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。因此制度执行有效性指标符合评价要点①③④，不符合评价要点②，因此根据计分规则，该指标满分 5 分，实际得分 3.75 分，得分率 75%。 | 3.75 |
| C 产出 | C1 产出 数量 | C101 党群 服务 中心 建设 完成 率 | 6 | 评价要点： 党群服务中心建设完成率 = (2020 年实际建设完成的党群服务中心数/计划数) × 100%。 得分等于指标分值 × 党群服务中心建设完成率。 | 该指标考核项目单位 2020 年建设党群服务中心的完成情况。项目合同中计划建设党群服务中心数 15 个，通过查看项目竣工验收报告，实际建设完成 15 个，具体内容见表 1-1。因此根据计分规则，该指标满分 6 分，实际得分 6 分，得分率 100%。 | 6 |
| | C2 产出 质量 | C201 建成 投入 使用 率 | 3 | 评价要点： 建成投入使用率 = (2020 年投入使用的党群服务中心数/计划数) × 100%。 得分等于指标分值 × 建成投入使用率。 | 该指标考核党群服务中心投入使用情况。根据调研结果，2020 年建设完成的 15 个党群服务中心均已投入使用。建成投入使用率 = (15/15) × 100% = 100%，因此根据计分规则，该指标满分 3 分，实际得分 3 分，得分率 100%。 | 3 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价要点 | 评价意见 | 得分 |
|------|------------|------------------|----|---|--|----|
| | | C202 项目验收合格率 | 3 | 评价要点： 项目验收合格率=(2020年验收合格的党群服务中心数/验收总数)×100%。 得分等于指标分值×项目验收合格率 | 该指标考核党群服务中心投入使用情况。通过查看竣工验收报告,15个行政村党群服务中心建设项目一二三标段验收结果均为合格。项目验收合格率=(15/15)×100%=100%，因此根据计分规则,该指标满分3分,实际得分3分,得分率100%。 | 3 |
| | | C203 安全事故发生次数 | 3 | 评价要点： 合同要求项目实施符合安全文明施工要求,不能出现安全事故。 安全事故发生次数为0得满分,否则不得分。 | 该指标考核项目实施过程中是否做到安全文明施工,是否发生过安全事故。依据对项目单位的访谈结果和实地调研结果,项目建设过程中未发生过安全事故,因此根据计分规则,该指标满分3分,实际得分3分,得分率100%。 | 3 |
| | C3 产出时效 | C301 竣工验收及时性 | 4 | 评价要点： 将竣工验收报告时间与合同中计划完工时间做对比。 竣工验收报告时间与合同计划完工时间一致得满分,不一致不得分。 | 该指标考核15个党群服务中心竣工验收及时程度。15个党群服务中心建设项目三个标段合同约定建设周期为2019年6月30日至2019年8月30日,实际因与农户沟通选址问题、环保问题、天气等原因,该项目建设延期。二标段完工时间为2020年1月,三标段完工时间为2020年5月,一标段完工时间为2020年6月,三个标段完工时间与合同约定不一致。因此根据计分规则,该指标满分4分,实际得分0分,得分率0%。 | 0 |
| | | C302 维修及时性 | 4 | 评价要点： 依据访谈和实地调研考核维修及时性。 每出现一次设施维修不及时扣掉指标分值的10%,扣完为止。 | 该指标考核党群服务中心使用过程中,出现质量问题后维修及时程度。合同约定属于保修范围、内容的项目,施工单位应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。经过对项目单位的访谈,党群服务中心出现过渗水问题,项目单位接到反映后,及时与施工单位电话联系,施工单位及时做了维修工 | 4 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价要点 | 评价意见 | 得分 |
|---------|------------|----------------|----|--|--|----|
| | | | | | 作，未出现维修不及时现象。因此根据计分规则，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。 | |
| | C4 产出成本 | C401 成本节约率 | 7 | <p>评价要点： 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 ①未出现超支现象得满分； ②成本节约率<0时，不得分。</p> | 该指标考核项目实施过程中，产出成本是否控制在预算范围内。党建、党群建设专项资金项目预算资金为900万元，通过查看项目单位财务支出明细账，2020年实际支出837.05万元，未出现超支现象。因此根据计分规则，该指标满分7分，实际得分7分，得分率100%。 | 7 |
| D 效益 | D1 社会效益 | D101 提高工作效率 | 4 | <p>评价要点： 依据调查问卷数据和实地调研反映项目实施提高工作效率的程度。对问卷调查结果使用众数法，明显提高得满分，有所提高得60%分数，没有提高不得分。</p> | 该指标考核由于项目的实施，提高党群服务中心工作人员工作效率的程度。通过线上发放调查问卷和线下实地调研发放调查问卷，线上调查问卷共收集120份，线下调查问卷共收集6份，共收集调查问卷126份。通过问卷“第5题您认为经济技术开发区2020年党建、党群建设专项资金项目实施后提高了党群服务中心工作效率吗？”统计分析结果来看，其中认为有明显提升的106人，有所提升的20人，没有提升的0人。同时，调研过程中对项目单位负责人和抽查的党群服务中心村干部进行了访谈，原村室破旧、办公面积小、不能满足服务党员群众的需求，导致工作效率低，项目单位负责人和村干部一致认为新的党群服务中心建成后，党群服务工作效率明显提升。因此根据计分规则，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。 | 4 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价要点 | 评价意见 | 得分 |
|------|------|------------------|----|--|--|----|
| | | D102 方便群众事务办理 | 4 | 评价要点： 依据调查问卷数据和实地调研反映项目实施方便群众事务办理的程度。对问卷调查结果使用众数法，非常方便得满分，方便得 60%分数，不方便不得分。 | 该指标考核由于项目的实施，方便群众事务办理的程度。通过线上发放调查问卷的方式，收集调查问卷 221 份。通过问卷“第 4 题您认为项目建设方便了您办理相关事务吗？”，其中认为非常方便的 77 人，方便的 8 人，不方便的 0 人。因此根据计分规则，该指标满分 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。 | 4 |
| | | D103 丰富群众文化生活 | 4 | 评价要点： 依据实地调研结果反映项目实施是否丰富群众文化生活。具备丰富群众文化生活条件得满分，不具备丰富群众文化生活条件不得分。 | 该指标考核项目的实施是否丰富了群众的文化生活。评价组对河东王村党群服务中心、后谢村党群服务中心、河西张村党群服务中心、清明李村党群服务中心、谷多刘村党群服务中心进行了实地调研，党群服务中心设有文化活动室、科普活动室、村史馆、图书阅览室等。文化活动室和科普活动室为组织文化活动提供了场所和信息化设备，村史馆设有乡风民俗、生活方式变迁、饮食与住房变迁、生产工具变迁、老物件展示、敬老模范、优秀退伍军人、五美家庭等展示模块，方便村民及外出回乡人员参观浏览。图书阅览室开放时间为周一到周五上午 9: 00-11: 30，下午 3: 00-5: 00，周六周日全天开放，供人民群众阅读，阅览室内书籍经登记后也可借阅。党群服务中心前广场作为村民文化广场，为村民跳广场舞提供了场地条件。党群服务中心的建设丰富了群众文化生活。因此根据计分规则，该指标满分 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。 | 4 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价要点 | 评价意见 | 得分 |
|------|-------------|-----------------|----|--|---|-----|
| | | D104 改善环境质量 | 4 | 评价要点： 依据调查问卷数据和实地调研反映项目实施改善环境质量的程度。 对问卷调查结果使用众数法，明显改善得满分，有所改善得 60% 分数，没有改善不得分。 | 该项指标考核项目实施改善环境质量的程度。通过发放工作人员调查问卷和群众调查问卷，调查问卷共收集 211 份，通过问卷“第 3 题您认为项目建设改善了党群服务中心的环境质量吗？”其中认为有明显改善的共 192 人，有所改善的 19 人，没有改善的 0 人。同时，根据调研结果，新建党群服务中心环境优美、宽敞明亮，与旧村室面貌形成了鲜明对比。因此根据计分规则，该指标满分 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。 | 4 |
| | D2 可持续影响 | D201 管养机制健全性 | 6 | 评价要点： ①项目建设完成后，有明确的移交单位负责后期维护管养； ②建管并重，建立了明确的管养制度； ③及时开展日常养护，出现质量问题及时上报维修。 具备要素①和②之一的，得到指标分值的 30%；具备要素③，得到指标分值的 40%。 | 该指标考核行政村党群服务中心建成后是否建立健全维护管养机制。根据对项目单位的访谈结果，15 个行政村党群服务中心建设完成后，计划移交给后谢镇党建办和村委会负责后期维护管养，但尚未制定明确的管养制度。截止评价日，该项目尚在质量保修期，出现裂痕、渗水等问题，由党群服务中心负责人上报给项目单位，项目单位联系施工单位维修。管养机制健全性指标符合评价要点①③，不符合评价要点②，因此根据计分规则，该指标满分 6 分，实际得分 4.2 分，得分率 70%。 | 4.2 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价要点 | 评价意见 | 得分 |
|------|---------------|-----------------|-----|---|--|------|
| | D3 服务对象满意度 | D301 工作人员满意度 | 4 | <p>评价要点： 运用李克特五分量表法计算满意度。 满意度=[(非常满意个数×100%+比较满意个数×80%+一般满意个数×60%+不满意个数×40%+非常不满意×0%)/调查问卷总数]×100%。满意度≥90%得满分，满意度<90%，本项得分=满意度×本项指标分值。</p> | <p>该指标考核党群服务中心工作人员对该项目的满意程度。通过线上发放调查问卷和线下实地调研发放调查问卷，线上调查问卷共收集120份，线下调查问卷共收集6份，共收集调查问卷126份。通过问卷“第6题您对经济技术开发区2020年党建、党群建设专项资金项目实施的总体满意度是？”，其中非常满意114人、比较满意12人、一般满意0人、不满意0人、非常不满意0人。计算结果满意度为98.10%，因此根据计分规则，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。</p> | 4 |
| | | D302 群众满意度 | 4 | <p>评价要点： 运用李克特五分量表法计算满意度。 满意度=[(非常满意个数×100%+比较满意个数×80%+一般满意个数×60%+不满意个数×40%+非常不满意×0%)/调查问卷总数]×100%。满意度≥90%得满分，满意度<90%，本项得分=满意度×本项指标分值。</p> | <p>该指标考核群众对该项目的满意程度。通过发放调查问卷的形式进行评价，共收集调查问卷85份。通过问卷“第6题您对经济技术开发区2020年党建、党群建设专项资金项目实施的总体满意度是？”，其中非常满意77人、比较满意7人、一般满意1人、不满意0人、非常不满意0人。计算结果满意度为97.88%，因此根据计分规则，该指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。</p> | 4 |
| 合计 | | | 100 | | | 92.1 |

附件 2:

党建、党群建设专项资金项目调查问卷分析报告（工作人员）

一、调查对象与调查内容

（一）调查对象

本次调查对象为本项目新建的 15 个行政村党群服务中心工作人员。

（二）调查内容

1.客观问题

受访人员的基本信息；项目实施改善环境质量程度、提高工作积极性程度、提高党群服务中心工作效率程度；对项目实施的总体满意度。

2.主观问题

对党建、党群建设专项资金项目有哪些意见或建议？

二、调查方法与调查方式

（一）调查方法

针对上述问卷调查对象开展问卷调查，在调查全面开展之前，先对部分样本问卷进行论证，依据论证结果对问卷和调查方式进行修改和调整，以保证调研切合实际，顺利进行。

（二）调查方式

本次调查采用电子问卷发放的方式共回收有效问卷 120 份，采用线下问卷发放的方式共回收有效问卷 6 份，共回收有效问卷 126 份。

三、调查问卷的分析

第 1 题 您的政治面貌是？（ ） [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|--------|
| A、群众 | 19 | 15.08% |
| B、团员 | 8 | 6.35% |
| C、预备党员 | 6 | 4.76% |
| D、党员 | 93 | 73.81% |
| 本题有效填写人次 | 126 | |

第 2 题 您在行政村党群服务中心工作的年限是？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|--------|
| A、1 年以下 | 36 | 28.57% |
| B、1-3 年 | 21 | 16.67% |
| C、3 年以上 | 69 | 54.76% |
| 本题有效填写人次 | 126 | |

第 3 题 您认为项目建设改善了党群服务中心的环境质量吗？（ ） [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|--------|
| A、明显改善 | 115 | 91.27% |
| B、有所改善 | 11 | 8.73% |
| C、没有改善 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 126 | |

第4题 您认为项目建设提高了您的工作积极性吗？（ ）
[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|--|
| A、明显提高 | 110 |  87.3% |
| B、有所提高 | 16 |  12.7% |
| C、没有提高 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 126 | |

第5题 您认为经济技术开发区2020年党建、党群建设专项资金项目实施后提高了党群服务中心工作效率吗？（ ）
[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|---|
| A、明显提高 | 106 |  84.13% |
| B、有所提高 | 20 |  15.87% |
| C、没有提高 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 126 | |

第6题 您对经济技术开发区2020年党建、党群建设专项资金项目实施的总体满意度是？（ ） [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|---|
| A、非常满意 | 114 |  90.48% |
| B、比较满意 | 12 |  9.52% |
| C、基本满意 | 0 | 0% |
| D、不太满意 | 0 | 0% |
| E、非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 126 | |

第7题 您对经济技术开发区2020年党建、党群建设专项资金项目还有哪些意见或建议？ [填空题]

- (1) 加大基层党建建设力度；
- (2) 希望进一步把党建建设资金用在民生方面；
- (3) 希望投入资金改善村级党建工作；
- (4) 加大资金投入，完善村基础设施建设；
- (5) 建设好服务群众平台和窗口；
- (6) 硬件设施搞好了，软件服务也提升了，要保持好；
- (7) 专款专用，统筹安排，加强管理，规范使用；
- (8) 专款专用，专人监督，切实用到实处；
- (9) 专项资金用到改善党群活动中心建设；
- (10) 多去党建方面突出的地方进行观摩学习；
- (11) 多支持薄弱村党群建设；
- (12) 组织各种培训，提高基层党员组织的整体水平。

党建、党群建设专项资金项目调查问卷分析报告（群众）

一、调查对象与调查内容

（一）调查对象

本次调查对象为本项目新建的 15 个行政村党群服务中心周边群众。

（二）调查内容

1.客观问题

受访群众的基本信息；项目实施改善环境质量程度、方便群众事务办理程度、提升党群服务中心工作质量程度；对项目实施的总体满意度。

2.主观问题

对党建、党群建设专项资金项目有哪些意见或建议？

二、调查方法与调查方式

（一）调查方法

针对上述问卷调查对象开展问卷调查，在调查全面开展之前，先对部分样本问卷进行论证，依据论证结果对问卷和调查方式进行修改和调整，以保证调研切合实际，顺利进行。

（二）调查方式

本次调查采用电子问卷发放的方式共回收有效问卷 85 份

三、调查问卷的分析

第 1 题 您的政治面貌是? () [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|---|
| A、群众 | 37 |  43.53% |
| B、团员 | 1 |  1.18% |
| C、预备党员 | 3 |  3.53% |
| D、党员 | 44 |  51.76% |
| 本题有效填写人次 | 85 | |

第 2 题 您是否去过所在行政村党群服务中心? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|---|
| A、是 | 83 |  97.65% |
| B、否 | 2 |  2.35% |
| 本题有效填写人次 | 85 | |

第 3 题 您认为项目建设改善了党群服务中心的环境质量吗? () [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|---|
| A、明显改善 | 77 |  90.59% |
| B、有所改善 | 8 |  9.41% |
| C、没有改善 | 0 |  0% |
| 本题有效填写人次 | 85 | |

第 4 题 您认为项目建设方便了您办理相关事务吗? () [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|--------|----|---|
| A、非常方便 | 77 |  90.59% |
| B、方便 | 8 |  9.41% |

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|----|
| C、不方便 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 85 | |

第5题 您认为经济技术开发区2020年党建、党群建设专项资金项目实施后提升了党群服务中心工作质量吗？（ ） [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|--------|
| A、明显提升 | 77 | 90.59% |
| B、有所提升 | 8 | 9.41% |
| C、没有提升 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 85 | |

第6题 您对经济技术开发区2020年党建、党群建设专项资金项目实施的总体满意度是？（ ） [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|--------|
| A、非常满意 | 77 | 90.59% |
| B、比较满意 | 7 | 8.24% |
| C、基本满意 | 1 | 1.18% |
| D、不太满意 | 0 | 0% |
| E、非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 85 | |

第7题 您对经济技术开发区2020年党建、党群建设专项资金项目还有哪些意见或建议？ [填空题]

- (1) 工作质量提升，非常满意；
- (2) 建议专款专用；

- (3) 党建精神文明建设显著提升;
- (4) 希望党建工作越来越好, 项目越来越多;
- (5) 完善村容村貌, 建设新农村;
- (6) 非常好, 服务人民, 彰显党性。